



"Alejas", Jaunpils, Jaunpils novads, Latvija, LV-3145

2021.02.02

tel: +371 63162442, mob. +371 29426766

e-pasts: info@livasgrupa.lv

internetā: www.livasgrupa.lv

Pasūtītājs:

Montāžas adrese:

Kontakti:

Objekts: Vienstāva māja LivErgo S

Plānojums: Standarta plānojums 82,7m²

Tāme

Pamatkomplekts

Nr.	Pozīcija, apraksts	Kopā, €
1	☒ Būvlaukuma sagatavošana, zemes darbi Būvasu un augstuma atzīmes uzmērīšana un nospraušana dabā Būvlaukuma zemes virskārtas norakšana (dziļumā līdz 600mm) Pieberamā smiltis un tās iestrāde, pamatnes blīvēšana	3619,36
2	☒ Komunikāciju un siltās grīdas kontūru izbūve Komunikāciju kanālu (ūdens, kanalizācija, elektrība) iestrāde un pozicionēšana Siltā grīdu un ūdensapgādes cauruļu iestrāde, pozicionēšana un presēšana ar gaisu	1719,94
3	☒ Siltināta pamatu plātne Izlīdzinošās kārtas iestrāde, virsmas līmeņošana Paliekošo pamatu veidņu L-bloku montāža, hidroizolācijas plēves un armējuma iestrāde Pamatu plātnes betonēšana, slīpēšana, pamatu perimetra līdzināšana	5631,88
4	☒ Mājas pamatkonstrukcijas (rūpnīcas komplekts) Sienu perimetra pamatsijas- līmētas egles sijas (imprignētas, krāsotas) Ārsienā SIP paneļi, biezums 200mm, NEO70 siltinājums, ar savienojumiem un stiprinājumiem Pārseguma nesošās perimetra sijas, griestu paneļu atbalsta sijas Laminēti balti griestu SIP paneļi, biezums 220mm, NEO70 siltinājums, ar stiprinājumiem Jumta kopnes un hidroizolācijas plēve Ārsienā koka dēlīšu apšuvums ar nesošo karkasu (krāsojums- Remmers GW310 ūdens bāzes lazūras) Ārsienā Cetris Plus plāksņu apšuvums (gruntēts, krāsots) ar stiprinājumiem Logaiņu nobeiguma dēļi un apdares līstes Difūzijas membrānas segums ārsienā paneļiem	21750,29
5	☒ Jumta segums ar latojumiem Trapeceveida tērauda jumta segums TP20, metāla pārklājums Polyester Jumta horizontālais un vertikālais latojums Skārda specelementi, kore, vājmalas un stiprinājumi Kanalizācijas ventilācijas (1xDN110) izvads Apalā metāla lietussūdens notek sistēma ar notekcaurulēm, divpusējs Pural pārklājums	3247,36
6	☒ Logi, balkona durvis un ārdurvis (Uw=0,9W/m²*K) LT92 koka logi, 3K Low-E stiklojums, pakešu pildījums ar argonu, siltie pakešu rāmīši Ārdurvis (92mm profila biezums) nokomplektētas ar 3D enģēm, slēdzeni, rokturi un alumīnija sliekšni Logu stiprinājumi, stiprināšanas naseglīstes, ārējās palodzes Logu iakojs- firmas Remmers ūdens bāzes krāsas un lazūras	4187,68
7	☒ Starpsienu karkasi Līmēta koka karkasa starpsienu režģi Stiprinājumi, blīvējumi	1589,65
8	☒ Mājas iekšējā apdare Starpsienu izolācija ar Paroc Extra akmens vati	3490,66

Laminētas ārsienu un starpsienu apdares mēbeļu plātnes, biezums- 16mm
 Knauf Green mitrumizturīgā reģipša sienu apšuvums vannas istabā
 Laminātu logu pieslēgumu noseglīstes, griestu līstes un kājlīstes nesošo konstrukciju krāsā
 Plākšņu stiprinājumi un PU elastīgā montāžas līme

9	☒ Grīdas segums	1321,22
Classen ADVENTURE sērijas grīdas lamināts (32.kl., 4V, 8mm) istabās un ieejas gaitenī Lamināta apakšklājs Arbiton Secura Thermo Aquastop un hidroizolācijas plēve pamatu plātnei Katlu telpa, tualete un vannas istaba bez grīdas segumiem		
10	☒ Iekšdurvis	1729,53
Finierētas priedes masīvkoka durvis ar blīvējumiem Komplektā pirkstiņņēģes, slēdzenes ar cilindriem un WC aizgriežņiem, nerūsējoša metāla rokturi Durvju iakojs- firmas Remmers ūdens bāzes lazūras Finierētas iekšdurvju ailu apdares noseglīstes, tonis durvju krāsā		
11	☒ Elektroinstalācija	1314,30
Iebūvējams sadalnes skapis Hager Volta (48 moduļi) Kabelu instalācija ar aizsargizolāciju sienās un pārsegumā, stiprinājumi Sadales automātisko slēdžu komplekts ar noplūdes strāvu aizsardzību Firmas Schneider Electric slēdži un rozetes, sērija Sedna PRO, tonis bēšs		
12	☒ Dzeramā ūdens apsaiste un kanalizācija	738,97
Iekšējā ūdensvada sistēma (kausējamā PPR sistēma) ar karstā ūdens tvertni (100L Dražice elektriskā) Rupjais ūdens filtrs ievadā, noslēgventīļi, drošības vārsti un izplešanās trauks karstajam ūdenim Cauruļu pretkondensāta izolācija un siltumizolācija PVC kanalizācijas caurules un veidgabali santehnikas pieslēgšanai ēkā		
13	☒ Ventilācija	282,32
Jumta izvads nosūcei-pieplūdei katlu telpā un kondensāta ķērājs ar drenāžu Nosūces ventilātors (d=100mm) vannas istabā ar izvadu uz mājas sānu fasādi Gaisa vadi un nosegreste ventilatora izvadam Ventilatora ieslēgšana ar atsevišķu slēdzi		
14	☒ Iebūvētās mēbeles	2432,40
Virtuves iekārta ar maisītāju un nerūsējoša tērauda izlietni (bez iebūvējamās virtuves tehnikas) Iebūvējamais koridora skapis ar bīdāmām durvīm, atvilktnēm un spoguļi (bloka garums 2,14m)		
15	☒ Mājas konstrukciju montāža	8007,21

Mājas pamatkomplekta summa: 61 062,77

Visas cenas norādītas EUR bez PVN21%

Cenas ir informatīvas un var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma. Par precīzām mājas izmaksām lūdzu interesēties SIA "Līvas Grupa" birojā.