



Pasūtītājs:

Montāžas adrese:

Kontakts:

Objekts: Vienstāva māja LivEko

Plānojums: PlanA standarta plānojums

Tāme

Pamatkomplekts

Nr.	Pozīcija, apraksts	Kopā, €
1	☒ Būvlaukuma sagatavošana, zemes darbi Būvasu un augstuma atzīmes uzmērīšana un nospraušana dabā Būvlaukuma zemes virskārtas norakšana (dziļumā līdz 600mm) Pieberamā smiltis un tās iestrāde, pamatnes blīvēšana	4279,45
2	☒ Komunikāciju un siltās grīdas kontūru izbūve Komunikāciju kanālu (ūdens, kanalizācija, elektrība) iestrāde un pozicionēšana Siltā grīdu un ūdensapgādes cauruļu iestrāde, pozicionēšana un presēšana ar gaisu	2211,52
3	☒ Siltināta pamatu plātne Izlīdzinošās kārtas iestrāde, virsmas līmeņošana Paliekošo pamatu veidņu L-bloku montāža, hidroizolācijas plēves un armējuma iestrāde Pamatu plātnes un ieejas nojumes stabu betonēšana, slīpēšana, pamatu perimetra līdzināšana	7859,82
4	☒ Mājas pamatkonstrukcijas (rūpnīcas komplekts) Sienu perimetra pamatsijas- līmētas egles sijas (imprignētas, krāsotas) Ārsienas SIP paneļi, biezums 200mm, NEO70 siltinājums, ar savienojumiem un stiprinājumiem Pārseguma nesošās perimetra sijas, griestu paneļu atbalsta sijas Laminēti balti griestu SIP paneļi, biezums 220mm, NEO70 siltinājums, ar stiprinājumiem Jumtas kopnes mājai un ieejas lieveņa nojumei, jumtas hidroizolācijas plēve Ārsienas koka dēlīšu apšuvums ar nesošo karkasu (krāsojums- Remmers GW310 ūdens bāzes lazūras) Ārsienas Cetrus Plus plākšņu apšuvums (gruntēts, krāsots) ar stiprinājumiem Logaiņu nobeiguma dēļi un apdares līstes Difūzijas membrānas segums ārsienas paneļiem Ieejas lievenis ar krāsotu 90mm egles terases dēļu segumu Iebūvētas salokāmās bēniņu kāpnes ar lūku virs ieejas lieveņa 0,60x1,20m	33572,76
5	☒ Jumtas segums ar latojumiem Trapeceveida tērauda jumtas segums TP20, metāla pārklājums Polyester Jumtas horizontālais un vertikālais latojums Skārda specelementi, kore, vājmalas un stiprinājumi Kanalizācijas ventilācijas (1xDN110) izvads Apatā metāla lietussūdens notek sistēma ar notekcaurulēm, divpusējs Pural pārklājums	6415,10
6	☒ Logi, balkona durvis un ārdurvis ($U_w=0,9W/m^2\cdot K$) LT92 koka logi, 3K Low-E stiklojums, pakešu pildījums ar argonu, siltie pakešu rāmīši Ārdurvis (92mm profila biezums) nokomplektētas ar 3D engēm, slēdzeni, rokturi un alumīnija sliekšni Logu stiprinājumi, stiprināšanas naseglīstes, ārējās palodzes Logu iakoju- firmas Remmers ūdens bāzes krāsas un lazūras	8146,06
7	☒ Starpsienas karkasi Līmēta koka karkasa starpsienas režģi Stiprinājumi, blīvējumi	2548,88
8	☒ Mājas iekšējā apdare Starpsienas izolācija ar Paroc Extra akmens vati	4074,76

Laminētas ārsienu un starpsienu apdares mēbeļu plātnes, biezums- 16mm
 Knauf Green mitrumizturīgā reģipša sienu apšuvums tualetē un vannas istabā
 Laminātu logu pieslēgumu noseglīstes, griestu līstes un kājlīstes nesošo konstrukciju krāsā
 Plākšņu stiprinājumi un PU elastīgā montāžas līme

9	☒ Grīdas segums	1883,23
Classen ADVENTURE sērijas grīdas lamināts (32.kl., 4V, 8mm) istabās un ieejas gaitenī Lamināta apakšklājs Arbiton Secura Thermo Aquastop un hidroizolācijas plēve pamatu plātnei Katlu telpa, tualete un vannas istaba bez grīdas segumiem		
10	☒ Iekšdurvis	2344,59
Finierētas priedes masīvkoka durvis ar blīvējumiem Komplektā pirkstīņņģes, slēdzenes ar cilindriem un WC aizgriežņņiem, nerūsējoša metāla rokturi Durvju iakoļums- firmas Remmers ūdens bāzes lazūras Finierētas iekšdurvju aļļu apdares noseglīstes, tonis durvju krāsā		
11	☒ Elektroinstalācija	1966,97
Iebūvējams sadalnes skapis Hager Volta (48 moduļļi) Kabeļļu instalācija ar aizsargizolāciju sienās un pārsegumā, stiprinājumi Sadales automātisko slēdžu komplekts ar noplūdes strāvu aizsardzību Firmas Schneider Electric slēdži un rozetes, sērija Sedna PRO, tonis bēšs		
12	☒ Dzeramā ūdens apsaiste un kanalizācija	895,27
Iekšējā ūdensvada sistēma (kausējamā PPR sistēma) ar karstā ūdens tvertni (100L Dražice elektriskā) Rupjais ūdens filtrs ievadā, noslēgventiļļi, drošības vārsti un izplešanās trauks karstajam ūdenim Cauruļļu pretkondensāta izolācija un siltumizolācija PVC kanalizācijas caurules un veidgabali santehnikas pieslēgšanai ēkā		
13	☒ Ventilācija	390,23
Jumta izvads nosūcei-pieplūdei katlu telpā un kondensāta ķērājs ar drenāžu Nosūces ventiļļatori (d=100mm) vannas istabā un tualetē ar izvadiem uz mājas priekšējo fasādi Gaisa vadi un nasegrestes ventiļļatoru izvadiem Ventiļļatoru ieslēgšana ar atsevišķiem slēdžiem		
14	☒ Iebūvētās mēbeles	2723,50
Virtuves iekārta ar maisītāju un nerūsējoša tērauda izlietni (bez iebūvējamās virtuves tehnikas) Iebūvējamais koridora skapis ar bīdāmām durvīm, atvilktnēm un spoguļļi (bloka garums 1,63m)		
15	☒ Mājas konstrukciju montāža	10665,36

Mājas pamatkomplekta summa: 89 977,49

Visas cenas norādītas EUR bez PVN21%

Cenas ir informatīvas un var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma. Par precīzām mājas izmaksām lūdzu interesēties SIA "Līvas Grupa" birojā.