



Pasūtītājs:

Montāžas adrese:

Kontakti:

Objekts: 1,5 stāvu māja LivaLux 131S / 4x4 soļi

Plānojums: Standarta

Tāme

Pamatkomplekts

Nr.	Pozīcija, apraksts	Kopā, €
1	<input checked="" type="checkbox"/> Būvlaukuma sagatavošana, zemes darbi Būvasu un augstuma atzīmes uzmērīšana un nospraušana dabā Būvlaukuma zemes virskārtas norakšana (dziļumā līdz 600mm) Pieberamā smilts un tās iestrāde, pamatnes blietēšana	3718,63
2	<input checked="" type="checkbox"/> Komunikāciju un siltās grīdas kontūru izbūve pamatos Komunikāciju kanālu (ūdens, kanalizācija, elektrība) iestrāde un pozicionēšana Siltu grīdu un ūdensapgādes cauruļu iestrāde, pozicionēšana un presēšana ar gaisu	1692,61
3	<input checked="" type="checkbox"/> Siltināta pamatu plātne Izlīdzinošās kārtas iestrāde, virsmas līmeņošana Paliekošo pamatu veidņu L-bloku montāža, hidroizolācijas plēves un armējuma iestrāde Pamatu plātnes betonēšana, slīpēšana, pamatu perimetra līdzināšana	6014,98
4	<input checked="" type="checkbox"/> Mājas pamatkonstrukcijas (rūpnīcas komplekts) Pildrežģa nesošais rāmis- līmētas egles stabi, sijas un spāres (imprignēts, krāsots GW310) Ārsienu SIP paneļi, biezums 190/220mm, NEO70 siltinājums, ar savienojumiem un stiprinājumiem Pārseguma SIP paneļi, biezums 146mm, telpas daļa laminēta balta, ar stiprinājumiem Jumta SIP paneļi, biezums 220mm, telpas daļa laminēta balta, ar stiprinājumiem Horizontāls pusspundes koka dēlīšu apšuvums ārsienu paneļiem (gruntēts, krāsots GW310) Masā tonēts silikona dekoratīvais apmetums Ceresit CT74 (2,5mm akmentiņu faktūra) ārsienu paneļiem Logaiļu nobeiguma dēļi un apdares līstes, horizontāli franču balkonu dēļi 2.st.logiem Difūzijas membrānas segums jumta paneļiem	38825,11
5	<input checked="" type="checkbox"/> Jumta segums un lietus ūdens noteksisatēma Bituma šindelji Katepal Rocky Jumta seguma apakšklājs visai jumta plaknei Skārda specelementi vējmalām un lāseņiem, stiprinājumi (specelementu pārklājums Pural) Kanalizācijas ventilācijas (1xDN110) izvads ar jumta iestrādi Iebūvēta tekņu sistēma jumta paneļos un apaļās notekcaurules ar sienu stiprinājumiem	3539,54
6	<input checked="" type="checkbox"/> Logi, balkona durvis un ārdurvis (Uw=0,9W/m²*K) LT92 koka logi, 3K Low-E stiklojums, pakešu pildījums ar argonu, siltie pakešu rāmīši Ārdurvis (92mm profila biezums) nokomplektētas ar 3D eņģēm, slēdzeni, rokturi un alumīnija sliekšni Logu stiprinājumi, stiprināšanas noseglīstes, ārējās palodzes Logu iakojujums- firmas Remmers ūdens bāzes krāsas un lazūras	7373,01
7	<input checked="" type="checkbox"/> Starpsienų karkasi Līmēta koka karkasa starpsienų režģi ar stiprinājumiem Stiprinājumi, blīvējumi	2737,25
8	<input checked="" type="checkbox"/> Mājas iekšējā apdare Starpsienų izolācija: Paroc Extra akmens vate Laminētas ārsienų un starpsienų apdares mēbeļu plātnes, biezums- 16mm Knauf GKBI mitrumizturīgā reģipša sienų apšuvums vannas istabās	5531,74

Isoplaat kokšķiedru plāksnes un Knauf GKF grīdas režģis pārseguma paneļiem 2.stāva telpās
Laminātu pieslēgumu noseglīstes, griestu līstes un kājlīstes nesošo konstrukciju krāsā
Plākšņu montāžas līme PU un stiprinājumi

9	<input checked="" type="checkbox"/> Grīdas segums	2070,40
Classen ADVENTURE sērijas grīdas lamināts (32.kl., 4V, 8mm) istabās un ieejas gaitenī Lamināta apakšklājs un hidroizolācijas plēve Katlu telpa un vannas istabas bez grīdas segumiem		
10	<input checked="" type="checkbox"/> Iekšdurvis	2129,64
Finierētas priedes masīvkoka durvis ar blīvējumiem Komplektā pirkstiņņēģes, slēdzenes ar cilindriem un WC aizgriežņiem, nerūsējoša metāla rokturi Durvju lakoju- firmas Remmers ūdens bāzes lazūras Finierētas iekšdurvju ailu apdares noseglīstes, tonis durvju krāsā		
11	<input checked="" type="checkbox"/> Kāpnes	1681,10
Līmētas priedes masīvkoka sistēmkāpnes bez laukuma Margas ar apaļiem nerūsējoša tērauda reliņiem 2.stāva norobežojošā marga Apdares līstes pārseguma perimetra nobeigumam		
12	<input checked="" type="checkbox"/> Elektroinstalācija	1762,33
Iebūvējams sadalnes skapis Hager Volta (48 moduļi) Kabeļu instalācija ar aizsargizolāciju sienās un pārsegumā, stiprinājumi Sadales automātisko slēdžu komplekts ar noplūdes strāvu aizsardzību Firmas Schneider Electric slēdži un rozetes, sērija Sedna PRO, tonis bēšs		
13	<input checked="" type="checkbox"/> Dzeramā ūdens apsaiste un kanalizācija	979,51
Iekšējā ūdensvada sistēma (kausējamā PPR sistēma) ar karstā ūdens tvertni (100L Dražice elektriskā) Rupjais ūdens filtrs ievadā, noslēgventiļi, drošības vārsti un izplešanās trauks karstajam ūdenim Cauruļu pretkondensāta izolācija un siltumizolācija PVC kanalizācijas caurules un veidgabali santehnikas pieslēgšanai ēkā		
14	<input checked="" type="checkbox"/> Ventilācija	337,59
Jumta izvads nosūcei-pieplūdei kāpņu telpas bēniņos un kondensāta ķērājs ar drenāžu Nosūces ventilātori (d=100mm) vannas istabā un tualetē ar izvadiem uz mājas ieejas un sānu fasādēm Gaisa vadi un nosecrestes ventilātoru izvadiem Ventilātoru ieslēgšana ar atsevišķiem slēdžiem		
15	<input checked="" type="checkbox"/> Iebūvētās mēbeles	2525,31
Virtuves iekārta ar maisītāju un nerūsējoša tērauda izlietni (bez iebūvējamās virtuves tehnikas) Koridora skapis ar bīdāmām durvīm un iekšējiem atvilktnu blokiem (skapja platums1,80m)		
16	<input checked="" type="checkbox"/> Mājas konstrukciju montāža	12520,43
Mājas pamatkomplekta summa:		93 439,20

Visas cenas norādītas EUR bez PVN21%

Cenas ir informatīvas un var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma. Par precīzām mājas izmaksām lūdzam interesēties SIA "Līvas Grupa" birojā.